

三门峡市人民政府重点项目建设办公室文件

三政重点办〔2019〕13号

关于1-6月全市重点项目综合考评结果的 通 报

各县（市、区）人民政府，城乡一体化示范区、开发区管理委员会，市人民政府有关部门：

根据《三门峡市重点项目建设目标责任制考评办法（试行）》（三政重点办〔2018〕31号），市重点办对各县（市、区）和有关市直部门1-6月市级重点项目建设情况进行了综合考评。现将考评情况通报如下：

一、整体进展情况

今年以来，在全市上下的共同努力下，219个重点项目整体进展顺利。截至6月底，已开（复）工203个，开（复）工率92.69%。累计完成投资431.53亿元，占年度计划的69.6%，比上个月提高13.16个百分点。其中：计划新开工项目已开工102个，开工率87.93%，完成投资155.83亿元，占全年计划目标的62.33%；续建项目已复工101个，复工率98.06%，完成投

资 275.7 亿元，占年度计划目标的 74.68%。

分行业情况为：从**完成投资情况**看，生态环保 114.86%、工业 85.75%、城建 77.61%、服务业 73.7%、农林水 65.04%、社会事业 60.37%、交通 38.91%。从**开（复）工情况**来看，生态环保项目均已开（复）工，工业、服务业、城建项目开（复）工率均超过 90%，社会事业、农林水项目开（复）工率均超过 80%，交通项目开（复）工率 75%。

二、县市区考评情况

月度考评综合得分较高的是灵宝市、渑池县和城乡一体化示范区。从**完成投资情况进度**来看，各县（市、区）完成年度投资计划比例从高到低依次为：城乡一体化示范区 87.49%、卢氏县 82.76%、湖滨区 81.2%、陕州区 81.11%、义马市 81.04%、开发区 80.2%、灵宝市 79.17%、渑池县 75.83%。从**开（复）工情况**来看，从高到低依次为：义马市 100%、渑池县 100%、湖滨区 100%、灵宝市 100%、城乡一体化示范区 100%、陕州区 96.88%、卢氏县 89.29%、开发区 80%。从信息报送情况来看，城乡一体化示范区、灵宝市和渑池县报送信息质量较高。

三、市直部门考评情况

从**完成投资情况**来看，三门峡军分区投资进度达 82.51%、武警三门峡支队 67.9%、市交通运输局 49.95%、市教育局 33.5%、市发改委（铁路办）25.27%、市投资集团 20.07%、市商务中心区 13.23%、市住建局 10.15%、市水利局 2.84%。从**开（复）工情况**来看，市交通运输局、三门峡军分区、武警三门

峡支队等部门项目均全部开（复）工。市商务中心区、市投资集团、市住建局、市教育局和市发改委（铁路办）开（复）工率分别为 80%、66.67%、60%、50%和 33.3%。市公路局和市水利局项目尚未实质开工建设。

截至 6 月底，金帝建材市场迁移改造项目等 10 个项目尚未开（复）工。希望各地各有关部门要高度重视，认真协调解决项目推进中的困难和问题，加快推进项目建设，确保全面完成全年建设目标任务。

附件：1. 2019 年 1-6 月各县（市、区）市级重点建设项目
进展情况综合排名

2. 2019 年 1-6 月市直部门市级重点项目进展情况表

3. 2019 年 1-6 月各行业市级重点项目进展情况表

4. 2019 年 1-6 月应开未开（复）工重点项目情况汇总表



报：市委书记，市长，市委副书记，市人大主任、市政协主席、
市委常委，市人大副主任，市政府副市长，市政协副主席

送：市委办、市人大办、市政府办、市政协办

三门峡市人民政府重点项目建设办公室 2019年7月8日印发

2019年1-6月各县（市、区）市级重点建设项目进展情况综合排名

得分合计	名次	单位	投资完成情况							开工情况							信息报送及领导重视情况			当月督办及表扬情况		
			总投资 (万元)	年度投资 (万元)	累计完成投资 (万元)	得分	投资进度 (%)	得分	进度前 3名加 分	项目 总数	在建 个数	竣工 个数	未开 工个 数	开 (复) 工率 (%)	得分	信息报送		领导重 视	督办 或通 报批 评	通报 表扬	得分	
																篇数	得分	得分				
88	7	义马市	757470	478500	387770	11	81.04	50		15	15	1	0	100.00	15	2	2	2			8	
97	2	渑池县	2047013	936467	710145	14	75.83	50		40	40	3	0	100.00	15	9	7	3			8	
94	5	湖滨区	1269515	492415	399828	12	81.20	50	1	12	12	0	0	100.00	15	6	6	3			7	
94	4	陕州区	2047156	742747	602425	13	81.11	50		32	31	0	1	96.88	14	6	6	3			8	
98	1	灵宝市	2622889	1140868	903244	15	79.17	50		42	42	0	0	100.00	15	10	7	3			8	
92	6	卢氏县	2330469	466938	386450	10	82.76	50	2	28	25	0	3	89.29	13	7	6	3			8	
95	3	市城乡一体化示范区	1494550	396704	347084	9	87.49	50	3	15	15	0	0	100.00	15	12	7	3			8	
86	8	开发区	504100	262000	210132	8	80.20	50		10	8	0	2	80.00	12	5	5	3			8	

注：总得分并列的完成投资总量大的居前

2019年1-6月市直部门市级重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	单位	项目个数	在建个数	投产个数	未开工个数	开(复)工率(%)	总投资(万元)	年计划投资(万元)	累计完成投资(万元)	占年计划投资比例(%)
		25	15	0	10	60.00	5391377.2	1249535.8	368219.42	29.47
1	市教育局	2	1	0	1	50.00	11638	4200	1407	33.50
2	市住建局	5	3	0	2	60.00	27117	19386	1968	10.15
3	市商务中心区	5	4	0	1	80.00	285877	107000	14153	13.23
5	市交通运输局	2	2	0	0	100.00	1285200	370000	184815	49.95
6	市公路局	2	0	0	2	0.00	544000	60000	0	0.00
7	市水利局	1	0	0	1	0.00	28000	21100	600	2.84
8	市投资集团	3	2	0	1	66.67	252576	139720	28047	20.07
9	市发展改革委	3	1	0	2	33.33	2940000	520000	131412	25.27
10	三门峡军分区	1	1	0	0	100.00	7069	2030	1675	82.51
11	武警三门峡支队	1	1	0	0	100.00	9900	6100	4142	67.90

附件3

2019年1-6月各行业市级重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	行业	项目个数	开工个数	投产个数	未开工个数	开(复)工率(%)	总投资(万元)	年计划投资(万元)	累计完成投资(万元)	占年计划投资比例(%)
	合计	219	203	4	16	92.69	18523000	6200000	4315297	69.60
1	工业	79	77	3	2	97.47	3944336	1895653	1625589	85.75
2	农林水	19	17	0	2	89.47	823596	467031	303776	65.04
3	服务业	40	38	0	2	95.00	2912213	844600	622459	73.70
4	城建	41	37	0	4	90.24	2876173	1247022	967823	77.61
5	交通	16	12	0	4	75.00	7068509	1318560	513082	38.91
6	生态环保	5	5	0	0	100.00	254438	82838	95150	114.86
7	社会事业	19	17	1	2	89.47	585275	310471	187418	60.37

2019年1—6月应开未开（复）工重点建设项目情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及建设总规模	起止年限	总投资 (万元)	2019年建设目标		累计完成投资 (万元)	形象进度情况	备注
					年度投资 (万元)	工程形象进度目标			
	陕州区			350000	25000	0	12500		
1	奥特莱斯国际小镇项目	占地面积约为830亩，建成集购物、商务、住宅、教育、文化、休闲、主题公园为一体的4.0版本奥特莱斯项目	2019.06-2022.12	350000	25000	开工建设	12500	正在做设计，计划六月份开工建设	未开工
	卢氏县	2		880000	55000		5400		
2	卢洛高速项目	卢氏境44.26公里	2019.01-2022.12	860000	50000	做好工可、征迁、临建等前期工作，争取开工	3500	完成初步设计编制	未开工
3	卢氏县燃气长输管道项目	建设从灵宝到卢氏的燃气长输管道，长度约80公里	2019.04-2021.11	20000	5000	完成设计及各项手续办理，完成20%工程建设	1900	正在编制科研文本，办理用地规划	未开工
	开发区			65100	40000		13360		
4	金帝建材市场迁移改造项目	建筑总面积10万平方米	2019.06-2020.10	65100	40000	完成规划设计、主体开工建设	13360	本月配合征收办开展拆迁前期工作。征收办将拆迁合同草稿已报送市政府，等待市政府同意并且与业主签订正式合同后市场办才能开展后续工作	未开工
	市教育局	1		5400	200		7		
5	市第三实验幼儿园新建项目（复兴幼儿园）	18个幼儿教学班，总建筑面积约10000平方米，其中：地上面积7000平方米，地下3000平方米	2019.04-2020.12	5400	200	完成项目建议书批复、选址意见书等前期手续	7	可行性研究报告已报送至市发改委，正在评审；土地预审相关材料已报送至湖滨区自然资源和规划局，等待批复。	未开工
	住建局	1		5619	5619				
6	三门峡市青龙涧河清水工程河堤北路（铁路桥-朱家沟桥）污水管道改造工程	西起铁路桥，东至朱家沟桥，道路全长5905米。本工程主要建设内容包括污水管道工程及配套道路工程	2019.06-2019.12	3850	3850	完成		前期手续已完成，准备招投标	未开工
7	三门峡市市区崆山路（市中心医院门口和外中门口）过街天桥	三门峡市市中心医院人行天桥：全长64.8米，全宽6.4米；三门峡市外国语中学人行天桥：天桥全长43.6米，全宽3.5米	2019.06-2019.12	1768.8	1768.8	完成		可研已批复，准备招投标	未开工
	市商务中心区	1		100000	40000		3863		
8	中关村三门峡科技城项目	建设用地50亩，建筑面积22万平方米	2019.03-2021.10	100000	40000	建筑主体达到30%	3863	正在办理土地证与用地规划相关手续	未开工
	市水利局	1		28000	21100		600		
9	三门峡市城市生态水系连通项目	沟水坡水库至苍龙涧河引水工程、张家河水库至火烧羊沟引水工程	2019.05-2020.03	28000	21100	完成前期工作，开工建设	600	进行勘察设计	未开工
	投资集团	1		217556	120000		23894		
10	三门峡职业技术学院新校区建设项目	建筑面积41.6万平方米，教学楼、宿舍楼、图书馆	2018.09-2020.09	217556	120000	主要建筑单体土建安装完工	23894	文物勘探除小北村外其他区域已完成，目前正在进行文物发掘工作；临时用水、用电施工招标正在进行；控制价除室外、精装修、智能化外已报送市财政评审中心，正在双方核对中。	未复工