

三门峡市人民政府重点项目建设办公室文件

三政重点办〔2019〕20号

关于1-8月全市重点项目综合考评结果的 通 报

各县（市、区）人民政府，城乡一体化示范区、开发区管理委员会，市人民政府有关部门：

根据《三门峡市重点项目建设目标责任制考评办法（试行）》（三政重点办〔2018〕31号），市重点办对各县（市、区）和有关市直部门1-8月市级重点项目建设情况进行了综合考评。现将考评情况通报如下：

一、整体进展情况

今年以来，在全市上下的共同努力下，219个重点项目整体进展顺利。截至8月底，已开（复）工205个，开（复）工率93.61%。累计完成投资514.73亿元，占年度计划的83.02%，比上个月提高6.71个百分点。其中：计划新开工项目已开工103个，开工率88.79%，完成投资188.49亿元，占全

年计划目标的 75.4%；续建项目已复工 102 个，复工率 99.03%，完成投资 326.24 亿元，占年度计划目标的 88.36%。

分行业情况为：从**完成投资情况**看，生态环保 121.74%、工业 99.01%、城建 93.91%、服务业 85.46%、农林水 79.06%、社会事业 75.28%、交通 51.1%。从**开（复）工情况**来看，生态环保项目均已开（复）工，工业、服务业、社会事业、城建项目开（复）工率均超过 90%，农林水项目开（复）工率 89.47%，交通项目开（复）工率 75%。

二、县市区考评情况

月度考评综合得分较高的是灵宝市、陕州区和渑池县。从**完成投资情况进度**来看，各县（市、区）完成年度投资计划比例从高到低依次为：城乡一体化示范区 104.83%、陕州区 99%、湖滨区 98%、灵宝市 97.52%、卢氏县 94.6%、开发区 90.94%、渑池县 88.53%、义马市 88.13%。从**开（复）工情况**来看，从高到低依次为：义马市 100%、渑池县 100%、湖滨区 100%、灵宝市 100%、城乡一体化示范区 100%、陕州区 96.88%、卢氏县 92.86%、开发区 80%。从信息报送情况来看，灵宝市、城乡一体化示范区和陕州区报送信息质量较高。

三、市直部门考评情况

从**完成投资情况**来看，三门峡军分区投资进度达 93.35%、武警三门峡支队 72.82%、市交通运输局 61.65%、市教育局 50.17%、市发改委（铁路办）33.35%、市住建局 27.18%、市投

资集团 25.49%、市商务中心区 16.75%、市水利局 6.64%。从开（复）工情况来看，市交通运输局、市投资集团、三门峡军分区、武警三门峡支队等部门项目均全部开（复）工。市商务中心区、市住建局、市教育局和市发改委（铁路办）开（复）工率分别为 80%、60%、50%和 33.3%。市公路局和市水利局项目尚未实质开工建设。

截至 8 月底，奥特莱斯国际小镇等 10 个项目尚未开（复）工。希望各地各有关部门要高度重视，认真协调解决项目推进中的困难和问题，加快推进项目建设，确保全面完成全年建设目标任务。

附件：1. 2019 年 1-8 月各县（市、区）市级重点建设项目
进展情况综合排名

2. 2019 年 1-8 月市直部门市级重点项目进展情况表

3. 2019 年 1-8 月各行业市级重点项目进展情况表

4. 2019 年 1-8 月应开未开（复）工重点项目情况汇总表

2019 年 9 月 3 日

报：市委书记，市长，市委副书记，市人大主任、市政协主席、
市委常委，市人大副主任，市政府副市长，市政协副主席

送：市委办、市人大办、市政府办、市政协办

三门峡市人民政府重点项目建设办公室 2019年9月3日印发

2019年1-8月各县（市、区）市级重点建设项目进展情况综合排名

得分 合计	名次	单位	投资完成情况							开工情况					信息报送及领导重视情况			当月督办及表扬情况		
			总投资 (万元)	年度投资 (万元)	累计完成投资 (万元)	得分	投资进度 (%)	得分	进度 前3名 加分	项目 总数	在建 个数	竣工 个数	未开 工个 数	开 (复) 工率 (%)	得分	信息报送 篇数	领导重 视 得分	督办 或通 报批 评	通报 表扬	得分
83	8	义马市	757470	478500	421720	10	88.13	50		15	15	1	0	100.00	15	0	0			8
95	3	澠池县	2047013	936467	829100	14	88.53	50		40	40	4	0	100.00	15	5	5			8
88	6	湖滨区	1269515	492415	482566	12	98.00	50	1	12	12	1	0	100.00	15	1	1			8
96	2	陕州区	2047156	742747	735350	13	99.00	50	2	32	31	1	1	96.88	14	8	7		-1	7
98	1	灵宝市	2622889	1140868	1112548	15	97.52	50		42	42	1	0	100.00	15	10	7			8
90	5	卢氏县	2330469	466938	441701	11	94.60	50		28	26	0	2	92.86	13	5	5			8
94	4	市城乡一体 化示范区	1494550	396704	415859	9	104.83	50	3	15	15	1	0	100.00	15	9	7		-1	7
86	7	开发区	504100	262000	238256	8	90.94	50		10	8	0	2	80.00	12	4	5			8

注：总得分并列的完成投资总量大的居前

2019年1-8月市直部门市级重点建设项目进展情况表

单位: 万元

序号	单位	项目个数	在建个数	投产个数	未开工个数	开工(复)率(%)	总投资(万元)	年计划投资(万元)	累计完成投资(万元)	占年计划投资比例(%)
		25	16	1	9	64.00	5391377.2	1249535.8	470189.6	37.63
1	市教育局	2	1	0	1	50.00	11638	4200	2107	50.17
2	市住建局	5	3	1	2	60.00	27117	19386	5268	27.18
3	市商务中心区	5	4	0	1	80.00	285877	107000	17927	16.75
5	市交通运输局	2	2	0	0	100.00	1285200	370000	228095	61.65
6	市公路局	2	0	0	2	0.00	544000	60000	0	0.00
7	市水利局	1	0	0	1	0.00	28000	21100	1400	6.64
8	市投资集团	3	3	0	0	100.00	252576	139720	35613	25.49
9	市发展改革委	3	1	0	2	33.33	2940000	520000	173442	33.35
10	三门峡军分区	1	1	0	0	100.00	7069	2030	1895	93.35
11	武警三门峡支队	1	1	0	0	100.00	9900	6100	4442	72.82

2019年1-8月各行业市级重点建设项目进展情况表

单位：万元

序号	行业	项目个数	开工个数	投产个数	未开工个数	开工(复)率(%)	总投资(万元)	年计划投资(万元)	累计完成投资(万元)	占年计划投资比例(%)
	合计	219	205	11	14	93.61	18523000	6200000	5147290	83.02
1	工业	79	78	6	1	98.73	3944336	1895653	1876797	99.01
2	农林水	19	17	0	2	89.47	823596	467031	369222	79.06
3	服务业	40	38	2	2	95.00	2912213	844600	721790	85.46
4	城建	41	37	2	4	90.24	2876173	1247022	1171080	93.91
5	交通	16	12	0	4	75.00	7068509	1318560	673842	51.10
6	生态环保	5	5	0	0	100.00	254438	82838	100850	121.74
7	社会事业	19	18	1	1	94.74	585275	310471	233708	75.28

2019年1—8月应开未开（复）工重点建设项目情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及建设总规模	起止年限	总投资 (万元)	年度投资 (万元)	2019年建设目标		累计完成投资 (万元)	形象进度情况	备注
						工程形象进度目标	形象进度目标			
	陕州区			350000	25000			18300		
1	奥特莱斯国际小镇项目	占地面积约为830亩，建成集购物、商务、住宅、教育、文化、休闲、主题公园为一体的4.0版本奥特莱斯项目	2019.06-2022.12	350000	25000	开工建设		18300	正在做设计，计划十月份开工建设	未开工
	卢氏县			860000	50000			3500		
2	卢洛高速项目	卢氏境44.26公里	2019.01-2022.12	860000	50000	做好工可、征迁、临建等前期工作，争取开工		3500	土地预审和规划选址已经审批，工可研编制已完成，正在等待工可研审批	未开工
	开发区			65100	40000			18749		
3	金帝建材市场迁移改造项目	建筑总面积10万平方米	2019.06-2020.10	65100	40000	完成规划设计、主体工程开工建设		18749	本项目主体单位金帝建材市场办公室重新张贴《搬迁公告》，将搬迁时间延长至2019年10月15日	未开工
	市教育局			5400	200			7		
4	市第三实验幼儿园新建项目（复兴幼儿园）	18个幼儿教学班，总建筑面积约10000平方米，其中：地上面积7000平方米，地下3000平方米	2019.04-2020.12	5400	200	完成项目建议书批复、选址意见书等前期手续		7	可行性研究报告已报送至市发改委，正在评审；土地预审相关材料已报送至湖滨区自然资源和规划局，等待批复	未开工
	住建局			5619	5619					
5	三门峡市青龙河清淤工程	西起铁路桥，东至朱家沟桥，道路全长5905米。本工程主要建设内容包括污水管道及配套道路工程	2019.06-2019.12	3850	3850	完成			前期手续已完成，准备招投标	未开工
6	三门峡市区崆山路（市中心医院门口和外中门口）过街天桥	三门峡市中心医院人行天桥：全长64.8米，全宽6.4米；三门峡市外国语学校人行天桥：天桥全长43.6米，全宽3.5米	2019.06-2019.12	1768.8	1768.8	完成			可研已批复，准备招投标	未开工
	市商务中心区			100000	40000			3863		
7	中关村三门峡科技城项目	建设用地50亩，建筑面积22万平方米	2019.03-2021.10	100000	40000	建筑主体达到30%		3863	土地手续已办结，正在办理用地规划相关手续	未开工
	公路局			224000	30000					
8	崆函大道道路工程项目	道路长度全长10.17公里，红线宽度为40-60米	2019.08-2021.08	224000	30000	完成前期工作，开工建设				未开工
	市水利局			28000	21100			600		
9	三门峡市城市生态水系连通项目	张水坡水库至苍龙洞河引水工程、张家河水库至火烧羊沟引水工程	2019.05-2020.03	28000	21100	完成前期工作，开工建设		1400	进行勘察设计	未开工
	市发改委（铁路办）			500000	150000					
10	三洋铁路三门峡至禹州段项目	265公里，扶贫铁路	2019.05-2022.06	500000	150000	桥梁、路基施工			协调三洋铁路与蒙华铁路、陇海铁路的联络线“互联互通”的对接建设准备工作	未开工